

תעודת בדיקה מספר 7212205214

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : נצבים ע.צ.מ.ה בע"מ
 מענו : פארק ראם בני עיי"ש טל: 08-8590134
 תאריך הזמנה : 02/05/2022

תאור המוצר:



רשת מגולוונת חלקה, גלון חם.
 מידות המשבצת 15*15 ס"מ קוטר הפלדה 4.30 מ"מ.

פרטי הנטילה:

כמות במדגם : 1
 נתקבלה במכון בתאריך: 02/05/2022

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית

בדיקת עובי שכבת הציפוי באמצעות גלאי של חברת ELCOMETER מדגם F1 וכן בדיקת משקל ציפוי האבץ (גר/מ"ר), עפ"י ת"י 2378 חלק 2 – "קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב" מדצמבר 2005, בדיקת משקל האבץ בוצע עפ"י שיטת הבדיקה המצוינת בת"י 918- "ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל", מאפריל 1975.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לסעיף התקן שנבדק פרוט התוצאות מצוי בדף הפנימי

שם הבודק : יעל גרינברג תפקיד : כימאית בודקת

שם המאשר : שחר נזרי תפקיד : רע"נ סביבה טקסטיל ותשתיות

24/05/2022
 תאריך הפקת דו"ח

תעודת בדיקה מספר 7212205214

דף 2 מתוך 2

תוצאות הבדיקה:

מס"ד	התכונה הנבדקת	תוצאות הבדיקה	הערה	שיטות הבדיקה
1	עובי שכבת הציפוי (גלאי)	170	דרישת ת"י 918	-
2	משקל ציפוי האבץ (גר/מ"ר)	600	עובי הציפוי המקורב 55 מיקרומטר משקל הציפוי ליחידת שטח מצופה בפן האחד מינ' 400 (גר/מ"ר)	ת"י 918 (1975)

-סוף מסמך-